

 Avedis	INFORME TÉCNICO	Fecha emisión: 26/10/2023
		Emitió: Serrate Christian
		Código: 23-5257

Ciudad	Hospital / Clínica	Fecha
BsAs	Planta Avedis	25/10/2023

TAREAS REALIZADAS

FECHA: 25/10/2023

LUGAR: Planta Avedis BsAs

MOTIVO: Corte de suministro eléctrico Edesur

*Se reporta falta de suministro eléctrico en Planta Avedis Bs As el día 25/10/2023 a la 01:00 am
El portero de turno informa que la falta de energía fue aproximadamente de 30 minutos en el horario
de 00:50 hasta las 1:20 am.*

Una vez en planta el técnico electricista verifica que la existencia de tensión pertenezca a (380vca + N)

*En la revisión general de todos los circuitos que componen la planta, se encuentra baja una
termomagnetica monofásica de 15A (c) que energiza los servidores, se revisa el circuito y no se
encuentran desperfectos, en la reposicion de la misma quedo todo operativo.*

Se genera registro bajo la OT 23-5257