

## INFORME TÉCNICO

Fecha er	misión:	23/08/2023
Emitió:	Serrate	Christian
Código:	23-5	198

Ciudad	Hospital / Clínica	Fecha
BsAs	Planta Avedis	17/8/2023

## TAREAS REALIZADAS

FECHA: 17-08-2023 HORA: 12:00 hs. LUGAR: Planta Avedis BsAs

MOTIVO: Corte de suministro eléctrico Edesur

Se reporta falta de suministro en Planta Avedis Bs As el día 17/08/2023 a las 11:30 am. Se informa a Edesur y se asigna número de reclamo (№23080109552).

La falta de suministro duro aproximadamente 30 minutos.

El electricista de Avedis verifica la inexistencia de suministro y baja los interruptores generales de sub estación 1.

Una vez que Edesur repone el suministro, los técnicos verifican la existencia de electricidad en las 3 fases y suben de forma paulatina los interruptores.

No se presentaron anomalías de ningún tipo Se genera registro bajo la OT 23-5198

Reviso: