

## INFORME TÉCNICO

Fecha emisión: 27-05-2023
Emitió: Serrate Christian
Código: ot-23-5109

Ciudad	Lugar	Fecha
BsAs (E.Echeverria)	Planta Avedis	27/05/2023

## TAREAS REALIZADAS

FECHA: 27-05-2023 HORA: 08:00 hs.

LUGAR: Planta Avedis BsAs

MOTIVO: falla termica en Protección de termicas en taller / logistica planta baja

Se reporta falla en protecciones termo magnéticas luego de haber sufrido un corte de suministro mediante la solicitud (s\_23\_261) el día 26-05-2023 , aproximadamente de 21:30 a 21:45 hs

Se verifica que las protecciones térmicas correspondían a:

1

Circuito principal de taller crigenico (Tablero: TS0.01 - garita de porteros termomagnetica tetrapolar nº 4 de 100a clase c )

2-tablero principal logistica planta baja( tablero: TS0.01-01.1 anexo sala de racks termomagnetica tetrapolar nº2 de 63 a clase c)

Se procedio a revisar ambos ciruitos y la instalacion de los mismos, al no encontrar anomalias ni desperfectos, se repusieron ambas protecciones.

Se desconoce

tension ingresada en planta luego del corte de suministro.